

**ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ**  
**АДМИНИСТРАЦИИ СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

171360, Тверская область, г. Старица, ул. Советская, 6  
Тел./Факс 2-33-72

**АКТ № 5/2021**

г. Старица

28 сентября 2021 года

**О проведении планового контрольного мероприятия  
«Соблюдение требований федерального закона от 05.04.2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  
нужд»»**

На основании приказа Финансового отдела администрации Старицкого района Тверской области от 06.09.2021 года № 67 «О проведении контрольного мероприятия», в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в составе уполномоченного должностного лица:

Бойцова О.А - начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности  
финансового отдела администрации Старицкого района  
проведено плановое контрольное мероприятие деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С.Октябрьского»

**Предмет проверки:** Соблюдение Заказчиком – Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С.Октябрьского» требований федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» *в отношении закупок, осуществлённых путём проведения электронного аукциона и запроса котировок в 2020 году.*

**Основание проведения проверки:** Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановление администрации Старицкого района Тверской области от 14.04.2020 года № 185 «Об утверждении порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Старицкий район» Тверской области» (с изменениями 12.04.2021 № 204), приказ Финансового отдела администрации Старицкого района Тверской области от 23.12.2020 года № 92 «Об утверждении плана контрольной деятельности на 2021», приказ Финансового отдела администрации Старицкого района Тверской области от 06.09.2021 года № 67 «О проведении контрольного мероприятия».

**Цель проведения проверки:** Предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

**Проверяемый период:** январь-декабрь 2020 года.

**Место проведения проверки:** Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20

**Срок проведения проверки:** с 08.09.2021 года по 28.09.2021 года

**Субъект проверки:**

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С.Октябрьского» (далее по тексту – Учреждение, Заказчик).

Юридический и фактический адрес: 171361, Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20

ИНН: 6942006720, КПП 694201001, ОГРН 1026901852713, ОКПО 50373700, ОКАТО 28253846001, ОКТМО 28653446101 (Приложение 1,2,3)

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С.Октябрьского», утверждённого приказом Отдела образования администрации Старицкого района № 118 от 29 июня 2020 года (Приложение 4).

*Право первой подписи:* Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С.Октябрьского» Стогова Марина Викторовна (Приказ Отдела образования администрации Старицкого района № 23/к от 17 мая 2017 года) (Приложение № 5).

*Право второй подписи:* Главный бухгалтер Вахтерова Елена Александровна (приказ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С.Октябрьского» № 6 от 26 января 2007 года «О приёме на работу») (Приложение 6).

Организационно- правовая форма Учреждения – бюджетное учреждение.

Тип общеобразовательного учреждения – муниципальное бюджетное образовательное учреждение.

Учреждение реализует общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего образования, среднего общего, дополнительного образования, адаптированные общеобразовательные программы обеспечивающие выполнение федерального государственного образовательного стандарта с учётом образовательных потребностей и запросов обучающихся.

Учредителем Учреждения является Отдел образования администрации Старицкого района (далее по тексту – Учредитель).

Имущество закреплено Муниципальным образованием «Старицкий район», в лице Комитета по управлению имуществом Старицкого района, а также Учредителем, в установленном порядке за Учреждением в целях обеспечения уставной деятельности и находится в оперативном управлении Учреждения.

Официальное сокращённое наименование – МБОУ «Ново-Ямская СОШ»

Проверка проведена с предварительным уведомлением проверяемого Учреждения в форме направления приказа финансового отдела администрации Старицкого района

Тверской области о проведении планового контрольного мероприятия за три рабочих дня до начала проведения проверки.

В ходе проверки использовались сведения и документы, представленные Учреждением и информация с официального сайта РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт).

Руководствуясь пунктом 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Законом № 44-ФЗ), в ходе проведения проверки установлено следующее:

#### ***Общие сведения об объекте финансового контроля***

Учреждение, является бюджетным, осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии со статьёй 15 Закона № 44-ФЗ.

Учреждение не воспользовалось правом, предоставленным частью 2 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, который предусматривает принятие бюджетным учреждением правового акта в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ, если совокупный годовой объём закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее контрактный управляющий).

В целях реализации Закона 44-ФЗ, на основании Приказа МБОУ «Ново-Ямская СОШ» № 201 от 27.12.2013 года контрактным управляющим назначена Вахтерова Елена Александровна – (Приложение 7).

Должностные обязанности контрактного управляющего закреплены соответствующим положением утверждённым приказом № 201 от 27.12.2013 года (Приложение 7).

Вахтерова Е.А. имеет дополнительное образование в сфере закупок:

- Удостоверение о повышении квалификации в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Современная научно-технологическая академия» по программе «Управление муниципальными и государственными закупками» в объёме 72 часа (регистрационный номер № У3872.02/15) (Приложение 8).

В рамках полномочий, установленных Законом № 44-ФЗ, участники процесса закупки используют в своей работе электронную подпись. Право использования электронно-цифровой подписи в целях размещения на официальном сайте информации о закупках для обеспечения нужд Учреждения предоставлено директору МБОУ «Ново-Ямская СОШ» Стогова М.В., что подтверждается приказом Учреждения № 53К от 23.06.2017 года (Приложение 9) и главному бухгалтеру Вахтеровой Е.А., приказ Учреждения № 179 от 17.10.2014 года (Приложение 10).

В соответствии с Постановлением администрации Старицкого района Тверской области от 14.01.2014 года № 3 «Об определении Уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков МО «Старицкий район» Тверской области» (с учётом изменений) администрация Старицкого района Тверской области является Уполномоченным органом на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков через отдел экономики и муниципальных закупок администрации Старицкого района Тверской области (далее – уполномоченный орган). Таким образом, у Учреждения отсутствует необходимость

в создании комиссии по осуществлению закупок в соответствии со статьёй 39 Закона № 44-ФЗ.

Постановлением администрации Старицкого района Тверской области № 4 от 14.01.2014 года «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей)» (с учётом изменений) утверждён состав Единой комиссии в количестве 5-ти человек и утверждено Положение о Единой комиссии.

Требования частей 2,3 статьи 39 Закона № 44-ФЗ соблюдены.

В ходе проверки были предоставлены следующие документы:

- Устав МБОУ «Ново-Ямская СОШ»;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- официальная статистическая информация по общероссийскому классификатору;
- постановление администрации Старицкого района Тверской области от 14.01.2014 года № 3 «Об определении Уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков МО «Старицкий район» Тверской области» (с учётом изменений) и утверждении Порядка взаимодействия Заказчиков и Уполномоченного органа осуществляющего полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков МО «Старицкий район» Тверской области»;
- постановление администрации Старицкого района Тверской области № 4 от 14.01.2014 года «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей)» (с учётом изменений):
  - документы о назначении должностных лиц, ответственных за осуществление закупок Учреждение;
  - должностные обязанности контрактного управляющего;
  - удостоверение о дополнительном образовании в сфере закупок;
  - план-график размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;
  - документы, сформированные в процессе определения подрядчика (извещения, протоколы, аукционная документация);
  - муниципальные контракты заключенные Заказчиком путём проведения электронного аукциона в проверяемый период;
  - сведения о заключении (изменении) и исполнении (расторжении) контрактов;
  - платежные документы (платежные поручения);
  - иные документы.

**1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги**

В проверяемом периоде Заказчиком было проведено три электронных аукциона:

- выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С.Октябрьского». Замена оконных заполнений (1 этаж);
- выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической адресной пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С.Октябрьского»;
- выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С.Октябрьского». Замена оконных заполнений (4 этаж).

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных настоящим Федеральным законом

случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

- метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
- нормативный метод;
- тарифный метод;
- проектно – сметный метод;
- затратный метод.

В соответствии с ч. 20 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ, обоснование и определение НМЦК осуществляется в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Методические рекомендации).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по извещению № 0136300027820000012 электронного аукциона «выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С.Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20. Замена оконных заполнений (1 этаж)» определена согласно локальному сметному расчету прошедшему ценовую экспертизу и имеющую положительное заключение достоверности стоимости капитального ремонта № 1176 от 28.06.2019 года в сумме 1 622 326 руб. 32 коп., что соответствует ч. 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по извещению № 01363000278200000161 электронного аукциона «выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С.Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20. Замена оконных заполнений (4 этап)» определена согласно локальному сметному расчету прошедшему ценовую экспертизу и имеющую положительное заключение достоверности стоимости капитального ремонта № 1109 от 29.07.2020 года в сумме 4 206 122 руб. 40 коп., что соответствует ч. 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по извещению № 0136300027820000034 электронного аукциона «выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической адресной пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С.Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20» определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в сумме 1 907 537 руб. 00 коп., что соответствует ч. 2 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта размещено на официальном сайте в сети «Интернет», что соответствует требованиям статьи 4 и статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ.

В ходе контрольного мероприятия нарушений по определению начальной (максимальной) цены контракта в проверяемом периоде не установлено.

## **2. Соблюдение требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдение условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта**

Проведена проверка соблюдения условий между сторонами заключенных муниципальных контрактов.

МБОУ «Ново-Ямская СОШ» (Заказчик) в ходе электронного аукциона заключил **муниципальный контракт от 19.05.2020 года № 12** с ООО «Оконная группа «Монстера» (Подрядчик) **на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С. Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20. Замена оконных заполнений (1 этаж)** в сумме 1 133 772,07 руб.

Согласно п. 2.2 муниципального контракта от 19.05.2020 № 12 цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, предусмотренных контрактом и действующим законодательством, что соответствует ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ.

В соответствии с ч. 4 ст. 34. Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом:

- согласно п. 9.4 муниципального контракта от 19.05.2020 года № 12 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

- согласно п. 9.2 муниципального контракта от 19.05.2020 года № 12 в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день нарушения срока оплаты, начиная со дня, следующего после истечения, установленного контрактом, срока оплаты.

- согласно п. 9.7. муниципального контракта от 19.05.2020 года № 12 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

- согласно п. 9.8. муниципального контракта от 19.05.2020 год за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

Согласно п.10.2 муниципального контракта от 19.05.2020 года № 12, в соответствии с ч. 3 ст. 96 Федеральным законом от 05.04.2013 №44 – ФЗ Подрядчик представляет Заказчику гарантийные обязательства, которые могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны

быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

Участником электронного аукциона, с которым заключался муниципальный контракт - ООО «Оконная группа» Монстера», было представлено обеспечение исполнения муниципального контракта в виде банковской гарантии № 1644171 от 14.05.2020 года со сроком действия гарантии с 14.05.2020 года и действует по 02.11.2020 года в размере 7,5 % от цены контракта, что составило 85 032,91 руб.

В соответствии с п. 3.1. муниципального контракта от 19.05.2020 года № 12 определен срок выполнения работ «по 12 августа 2020 года». Срок действия банковской гарантии превышает срок исполнения обязательства по контракту на один месяц в соответствии с требованиями части 3 статьи 96 Закона 44-ФЗ.

В соответствии с п. 3.1. контракта от 19.05.2020 года № 12 определен срок (период) выполнения работ: со дня заключения настоящего Контракта по 12 августа 2020 года включительно.

Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС – 2) от 12.08.2020 года № 1 фактически подрядчиком работы были выполнены своевременно – 12.08.2020 года.

В соответствии с п. 2.8. контракта от 19.05.2020 года № 12 оплата производится не более чем в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) должен быть подписан представителем организации, осуществляющий строительный контроль. Оплата за выполнение работ по капитальному ремонту в здании МБОУ «Ново-Ямская СОШ» по адресу 171371 Тверская область Старицкий район д. Ново-Ямская ул. Школьная, д.20. Замена оконных заполнений (1этаж) произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика платежными поручениями на общую сумму 1 133 772,07 руб.:

- от 19.08.2020 № 708 в сумме 226 754,42 руб. по ДК 2.01104S0440, вид расходов 243, КОСГУ 225 - – 20 % за счёт средств бюджета МО «Старицкий район»;

- от 07.09.2020 № 710 в сумме 907 017,65 руб. по ДК 2.0110410440, вид расходов 243, КОСГУ 225 – 80 % за счёт средств областного бюджета.

Оплата областных средств произведена после поступления средств из областного бюджета.

Денежные средства в учреждение из областного бюджета в виде субсидии поступили на счёт 07.09.2020 года по платёжному поручению № 1635.

Оплата согласно пункта 2.7. и 2.8. муниципального контракта, нарушений не выявлено.

*Копия муниципального контракта от 19.05.2020 № 12, , копия акта о приемке выполненных работ от 12.08.2020 №1, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от 12.08.2020 № 1, копия счета от 12.08.2020 № 38, копия платежного поручения о получении субсидии на иные цели № 1635 от 07.09.2020 года, копия платежного поручения от 19.08.2020 № 708 за оплату оказанных услуг, копия платежного поручения от 09.09.2020 № 710 за оплату оказанных услуг, копия журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 04 за август 2020 года (Приложение 10).*

МБОУ «Ново-Ямская СОШ» (Заказчик) в ходе электронного аукциона заключил муниципальный контракт от 15.06.2020 года № 34 с ООО «ПАРТНЁР» (Подрядчик) на выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической адресной пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20, в сумме 1 115 903,92 руб.

Согласно п. 2.2 муниципального контракта от 15.06.2020 № 34 цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев, предусмотренных контрактом и действующим законодательством, что соответствует ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ.

В соответствии с ч. 4 ст. 34. Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом:

- согласно п. 9.4 муниципального контракта от 15.06.2020 года № 34 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

- согласно п. 9.2 муниципального контракта от 15.06.2020 года № 34 в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день нарушения срока оплаты, начиная со дня, следующего после истечения, установленного контрактом, срока оплаты.

- согласно п. 9.7. муниципального контракта от 15.06.2020 года № 34 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

- согласно п. 9.8. муниципального контракта от 15.06.2020 год за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

Согласно п.10.2 муниципального контракта от 15.06.2020 года № 34, в соответствии с ч. 3 ст. 96 Федеральным законом от 05.04.2013 №44 – ФЗ Подрядчик представляет Заказчику гарантийные обязательства, которые могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

Участником электронного аукциона, с которым заключался муниципальный контракт - ООО «ПАРТНЁР», было представлено обеспечение исполнения муниципального контракта в виде внесения денежных средств на лицевой счёт Заказчика по платёжному поручению № 110 от 11.06.2020 года в размере 7,5 % от цены контракта, что составило 83 692,79 руб.

В соответствии с п 3.1. контракта от 15.06.2020 года № 34 определен срок (период) выполнения работ: со дня заключения настоящего Контракта по 12 августа 2020 года включительно.



Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС – 2) от 08.09.2020 года № 1 фактические работы подрядчиком были выполнены не своевременно – 08.09.2020 года, то есть работы выполнены с опозданием на 26 дней.

В соответствии с п. 9.6 муниципального контракта от 15.06.2021 года № 34 МБОУ «Ново-Ямская СОШ» направила претензию 07.09.2020 года №278 и требование об уплате неустойки 12.09.2020 года № 283 в ООО «ПАРТНЁР» в размере 4 110,25 руб. Требования установленные ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44 – ФЗ соблюдены.

Неустойка поступила на лицевой счёт МБОУ «Ново-Ямская СОШ» в сумме 4 110,25 руб., по платёжному поручению № 163 от 23.10.2020 года.

В соответствии с п. 2.8. контракта от 15.06.2020 года № 34 оплата производится не более чем в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) должен быть подписан представителем организации, осуществляющий строительный контроль. Оплата за выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической адресной пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20, произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика платежными поручениями на общую сумму 1 115 903,92 руб.:

- от 14.09.2020 № 867 в сумме 557 751,96 руб. по ДК 2.01104S0440, вид расходов 243, КОСГУ 226 – 50 % за счёт средств бюджета МО «Старицкий район»;

- от 05.10.2020 № 866 в сумме 557 951,96 руб. по ДК 2.0110410440, вид расходов 243, КОСГУ 226 – 50 % за счёт средств областного бюджета.

Оплата областных средств произведена после поступления средств из областного бюджета.

Денежные средства в учреждение из областного бюджета в виде субсидии поступили на счёт 02.10.2020 года по платёжному поручению № 1833.

Оплата согласно пункта 2.7. и 2.8. муниципального контракта, нарушений не выявлено.

В соответствии с п. 10.8 муниципального контракта от 15.06.2020 года № 34 МБОУ «Ново-Ямская СОШ» были возвращены средства обеспечения контракта по платёжному поручению № 915 от 28.09.2020 года, что не превышает 15 дней после письменного требования о возврате.

*Копия муниципального контракта от 15.06.2020 № 34, , копия акта о приемке выполненных работ от 08.09.2020 №1, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от 08.09.2020 № 1, копия счета от 11.09.2020 № 467, копия платежного поручения о получении субсидии на иные цели № 1833 от 01.10.2020 года, копия платежного поручения от 14.09.2020 № 867 за оплату оказанных услуг, копия платежного поручения от 05.10.2020 № 866 за оплату оказанных услуг, копия журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 04 за сентябрь 2020 года (Приложение 11).*

МБОУ «Ново-Ямская СОШ» (Заказчик) в ходе электронного аукциона заключил муниципальный контракт от 06.10.2020 года № 61 с ООО «Оконная группа «Монстера»» (Подрядчик) **на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20.** Замена оконных заполнений (4 этап), в сумме 3 449 020,44 руб.

Согласно п. 2.2 муниципального контракта от 06.10.2020 № 61 цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, кроме случаев,

предусмотренных контрактом и действующим законодательством, что соответствует ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ.

В соответствии с ч. 4 ст. 34. Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом:

- согласно п. 9.4 муниципального контракта от 06.10.2020 года № 61 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 5000,00 рублей.

- согласно п. 9.2 муниципального контракта от 06.10.2020 года № 61 в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день нарушения срока оплаты, начиная со дня, следующего после истечения, установленного контрактом, срока оплаты.

- согласно п. 9.7. муниципального контракта от 15.06.2020 года № 34 пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

- согласно п. 9.8. муниципального контракта от 06.10.2020 год за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 процента цены контракта, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 96 Федеральным законом от 05.04.2013 №44 – ФЗ Подрядчик представляет Заказчику гарантийные обязательства, которые могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. В соответствии с п. 8.1. ст. 96 Федеральным законом от 05.04.2013 №44 – ФЗ участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в

случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке (информационное письмо).

В соответствии с п 3.1. контракта от 06.10.2020 года № 61 определен срок (период) выполнения работ: со дня заключения настоящего Контракта по 20 ноября 2020 года включительно.

Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС – 2) от 30.11.2020 года № 1 фактические работы подрядчиком были выполнены не своевременно – 30.11.2020 года, то есть работы выполнены с опозданием на 9 дней.

В соответствии с п. 9.6 муниципального контракта от 06.10.2021 года № 61 МБОУ «Ново-Ямская СОШ» направила требование об уплате неустойки 15.12.2020 года в ООО «Оконная группа «Монстера» в размере 4 397,50 руб. Требования установленные ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44 – ФЗ соблюдены.

Неустойка была списана на основании под. «в», п. 4 постановления Правительства Российской Федерации № 783 от 04.07.2018 года «Об осуществлении заказчиков списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», в связи с возникновением независящих от подрядчика обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с п. 2.8. контракта от 06.10.2020 года № 61 оплата производится не более чем в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) должен быть подписан представителем организации, осуществляющий строительный контроль. Оплата за выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20. Замена оконных заполнений (4 этап), произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика платежными поручениями на общую сумму 3 449 020,44 руб.:

- от 09.12.2020 № 1227 в сумме 689 804,09 руб. по ДК 2.01104S0440, вид расходов 243, КОСГУ 225 - – 20 % за счёт средств бюджета МО «Старицкий район»;
- от 22.12.2020 № 1405 в сумме 2 759216,35 руб. по ДК 2.0110410440, вид расходов 243, КОСГУ 225 – 80 % за счёт средств областного бюджета.

Оплата областных средств произведена после поступления средств из областного бюджета.

Денежные средства в учреждение из областного бюджета в виде субсидии поступили на счёт 21.12.2020 года по платёжному поручению № 2427.

Оплата согласно пункта 2.7. и 2.8. муниципального контракта, нарушений не выявлено.

*Копия муниципального контракта от 06.10.2020 № 61, , копия акта о приемке выполненных работ от 30.11.2020 №1, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат от 30.11.2020 № 1, копия счета от 30.11.2020 № 88, копия платежного поручения о получении субсидии на иные цели № 2427 от 21.12.2020 года, копия платежного поручения от 09.12.2020 № 1227 за оплату оказанных услуг, копия платежного поручения от 22.12.2020 № 1405 за оплату оказанных услуг, копия журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 04 за сентябрь 2020 года (Приложение 12).*

### **3. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки**

В соответствии с ч. 1 ст. 94 Федерального закона 05.04.2013 № 44 – ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

В соответствии с ч. 3 ст.94 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с ч. 3 ст.94 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ экспертиза по муниципальному контракту от 19.05.2020 № 12 **на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20. Замена оконных заполнений (1 этаж)** проведена собственными силами с представителем ООО «Строймаркет» .

Приемка выполненной работы проведена в порядке и в сроки, которые установлены муниципальным контрактом от 19.05.2020 № 12 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20. Замена оконных заполнений (1 этаж) подписан тремя сторонами: МБОУ «Ново-Ямская СОШ», ООО «Оконная группа «Монстера» и представителем от ООО «Строймаркет», выполненные работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством.

Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС – 2) от 12.08.2020 № 1 фактически подрядчиком работы были выполнены своевременно – 12.08.2020.

В соответствии с ч. 3 ст.94 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ экспертиза по муниципальному контракту от 15.06.2020 № 34 **на выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической адресной пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20** проведена собственными силами с представителем ООО «Строймаркет» .

Приемка выполненной работы проведена с нарушением срока, который установлен муниципальным контрактом от 15.06.2020 № 34 на выполнение монтажных и пусконаладочных работ автоматической адресной пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-

Ямская, ул. Школьная, д. 20 подписан тремя сторонами: МБОУ «Ново-Ямская СОШ», ООО «Партнёр» и представителем от ООО «Строймаркет», выполненные работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством, но с нарушением срока выполнения работ.

Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС – 2) от 30.11.2020 № 1, в муниципальном контракте срок выполнения работ – 20.11.2020 года. В соответствии с требованиями установленным ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44 – ФЗ направлена на адрес Подрядчика требование об уплате неустойки. Неустойка поступила на лицевой счёт МБОУ «Ново-Ямская СОШ» в сумме 4 110,25 руб., по платёжному поручению № 163 от 23.10.2020 года.

В соответствии с ч. 3 ст.94 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ экспертиза по муниципальному контракту от 06.10.2020 № 61 *на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20. Замена оконных заполнений (4 этап)* проведена собственными силами с представителем ООО «Строймаркет».

Приемка выполненной работы проведена с нарушением срока, который установлен муниципальным контрактом от 06.10.2020 № 61 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Ново-Ямская средняя общеобразовательная школа имени адмирала Ф.С Октябрьского по адресу: Тверская область, Старицкий район, д. Ново-Ямская, ул. Школьная, д. 20. Замена оконных заполнений (4 этап) подписан тремя сторонами: МБОУ «Ново-Ямская СОШ», ООО «Оконная группа «Монстера» и представителем от ООО «Строймаркет», выполненные работы выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством, но с нарушением срока выполнения работ.

Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС – 2) от 08.09.2020 № 1, в муниципальном контракте срок выполнения работ – 12.08.2020 года. В соответствии с требованиями установленным ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44 – ФЗ направлена на адрес Подрядчика требование об уплате неустойки. Неустойка была списана на основании под. «в», п. 4 постановления Правительства Российской Федерации № 783 от 04.07.2018 года «Об осуществлении заказчиков списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом», в связи с возникновением независимых от подрядчика обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Проверкой соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.

Все выполненные работы использованы в рамках целей закупок для осуществления деятельности МБОУ «Ново-Ямская СОШ».

Фактов неэффективного и нецелевого использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги не установлено.

### ***Выводы по результатам проведённой проверки:***

Общая сумма проверенных средств – 5 698 696 рублей 43 копейки.

Общая сумма экономии бюджетных средств за счёт проведения электронного аукциона – 2 037 289 рублей 29 копеек.

Общая сумма поступившей неустойки за нарушения срока выполнения работ – 4 110 рублей 25 копеек.


Нарушений норм законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, заказчиком *МБОУ «Ново-Ямская*

**СОШ»** в отношении денежных средств бюджета Муниципального образования «Старицкий район» Тверской области *не установлено.*


Настоящий акт составлен в 1 экземплярах на 14 листах.

*В случаях несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте плановой проверки, субъект проверки вправе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения настоящего акта направить в финансовый отдел администрации Старицкого района Тверской области письменное замечание (возражение, пояснение) по указанному акту в целом или по отдельным вопросам с приложением документов (их копий), подтверждающих обоснованность возражений.*

Уполномоченное должностное лицо (начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности администрации Старицкого района)

 Бойцова О.А.

Акт получен:

28.09.21   
дата подпись

Директор МБОУ «Ново-Ямская СОШ» Стогова М.В.  
наименование должности, Ф.И.О. и расшифровка подписи

